

г. Иваново, ул. 7-я Минеевская, д87/10. т.8-800-775-42-23



ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

автодорог Яжелбицкого сельского поселения
Валдайского района Новгородской области
том 5 (томов 30) д. Мосолино

Заказчик: Администрация Яжелбицкого
сельского поселения Валдайского района
Новгородской области

Разработчик: Индивидуальный предприниматель
Панов Иван Борисович

СОГЛАСОВАНО

Утверждено: Главой поселения

_____ И. Б. Панов

Инженер проекта:

_____ С. Р. Романов

_____ А. И. Иванов

«_____» _____ 2024 г.

«_____» _____ 2024 г.

«_____» _____ 2024 г.

г. Иваново 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ..... 61

Условные обозначения..... 62

д. Мосолино (от д. №9 до д. №19)..... 63

Ведомости..... 66

Условные обозначения

	2.4 – Существующий дорожный знак 2.4 – Знак по ГОСТ Р 52290-2004 0,002 – Местоположение знака		Пешеходный тип светофора П.1		Покрытие проезжей части: бетон
	2.4 – Проектируемый дорожный знак		Транспортный тип светофора Т.5		Покрытие проезжей части: грунт
	2.4 – Знак, обслуживаемый сторонней организацией		Транспортный тип светофора Т.1		Покрытие проезжей части: ПГС
	2.4 – Демонтируемый дорожный знак		Транспортный тип светофора Т.7		Покрытие проезжей части: асфальтобетон
	Автобусная остановка		Искусственная дорожная неровность		Покрытие проезжей части: щебень
	Дорожная разметка по ГОСТ Р 51256 – 2011		Существующее освещение		Покрытие проезжей части: ЩПС
	Проектируемое дорожное ограждение		Проектируемое свечение		
	Существующее дорожное ограждение		Мостовое сооружение		
	Проектируемое пешеходное ограждение		Водопропускная труба		
	Существующее пешеходное ограждение		Железнодорожный переезд		
	Существующие сигнальные столбики				
	Проектируемые сигнальные столбики				
	Существующий тротуар				
	Проектируемый тротуар				
	Проектируемый бордюр				
	Существующий бордюр				
	ЛЭП и другие коммуникации				

*д. Мосолино (от д. №9 до д.
№19)*

СХЕМА АВТОДОРОГИ



Ведомости

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Мосолино (от д. №9 до д. №19)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,006	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0,028	Требуется	1	Яжелдицы – Дворец Справа
2.1	Главная дорога	II		0,056	Требуется	1	Яжелдицы – Дворец Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		3					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		3					
Знаки дополнительной информации (таблички)							
8.13	Направление главной дороги	II		0,006	Требуется	1	Слева
8.13	Направление главной дороги	II		0,028	Требуется	1	Яжелдицы – Дворец Справа
8.13	Направление главной дороги	II		0,056	Требуется	1	Яжелдицы – Дворец Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		3					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		3					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		6					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		6					

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Мосолино (от д. №9 до д. №19)

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,006	Слева	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			8.13	II	B 700	0,49		Требуется			
2	0,028	Яжелдицы – Дворец Справа	2.1	II	B 700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			8.13	II	B 700	0,49		Требуется			
3	0,056	Яжелдицы – Дворец Слева	2.1	II	B 700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			8.13	II	B 700	0,49		Требуется			
Итого							Установлено		0		
							Требуется		6		
							Перенести		0		
							К демонтажу		0		
							Все		6		

Итого по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.1	II	B700	Требуется	2
2.4	II	A900	Требуется	1
8.13	II	B700	Требуется	3
Итого			Установлено	0
			Требуется	6
			Перенести	0
			К демонтажу	0
			Все	6

Итого по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
A900		0,35	Требуется	1	0,35
B700		0,49	Требуется	5	2,45
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	6	2,80
			К демонтажу	0	0,00
			Все	6	2,80

Итого по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ1.30	Металл	40,	3,00	Проектируемый	3	9,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	3	9,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	3	9,00

Итого по фундаменту

Вид	Марка	Объём бетона, м³	Состояние	Количество, шт	Объём бетона общий, м³
Монолитный		0,234	Проектируемый	3	0,702
Итого			Установлено	0	0,000
			Требуется	3	0,702
			К демонтажу	0	0,000
			Все	3	0,702

Ведомость размещения искусственного освещения

д. Мосолино (от д. №9 до д. №19)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,007	0,139		3/3	132	Требуется	Левая кромка
2	0,095	0,095		1/1	0	Установлено	Левая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется	3/3	132
Установлено	1/1	0